

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

RECURSOS FONDO CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI) EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAS

SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DÍA MARTES 09 DEL MES DE ENERO DEL 2024.

EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL GRAL. FRANCISCO RAMIREZ REUNIDOS LOS CIUDADANOS, DR. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL; ARQ. FABIAN MARQUEZ OROZCO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


QUIENES UNIERON ESFUERZOS PARA REALIZAR LA OBRA "REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO"

CONSISTIENDO EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE OBRA DE:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
GENERAL					
A DESMANTELAMIENTO					
A-001	M2	596.74	\$142.00	Ciento Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N	\$84,737.08
A-002	SAL	18.00	\$350.00	Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N	\$6,300.00
B CUBIERTA					
B-001	KG	250.00	\$135.00	Ciento Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N	\$33,750.00
B-002	M2	596.74	\$132.00	Ciento Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N	\$78,769.68

FOCOCI
2023

OPERADO
FOCOCI
2023






ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN

B-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TRASLUCIDA DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, CORTES, AJUSTES, ANDAMIOS, ACARREOS, FIJACIONES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, SELLADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	240.00	\$1,320.00	Un Mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 M.N	\$316,800.00
B-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, AJUSTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS TAPAJUNTAS Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	M2	426.74	\$820.00	Ochocientos Veinte Pesos 00/100 M.N	\$349,926.80
B-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 24. DE 457 MM. DE DESARROLLO PARA MULTYTECHO O GALVATECHO, INCLUYE: TRASLAPES,ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. (MULTYPANEL)	ML	34.06	\$580.00	Quinientos Ochenta Pesos 00/100 M.N	\$19,754.80
B-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAGOTERO DE AJUSTE DE CUMBRERAS DE 0.225 MTS DE DESARROLLO Y 0.386 MTS. DE LONGITUD PARA MULTYTECHO DE MULTYPANEL O GALVATECHO DE GALVAMET, DE LAM. PINTRO CAL. 24, DE LAMINA PINTRO # 20, INCLUYE: REMACHES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, COLOCACION A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	103.16	\$580.00	Quinientos Ochenta Pesos 00/100 M.N	\$59,832.80
B-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAGOTERO DE AJUSTE ESQUINERO PARA MULTYTECHO DE MULTYPANEL O GALVATECHO DE GALVAMET, DE LAM. PINTRO CAL. 24, DE 0.50 X 0.50 MTS. DE LONGITUD POR LADO Y 0.225 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: REMACHES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, COLOCACION A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$580.00	Quinientos Ochenta Pesos 00/100 M.N	\$2,320.00

INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
C-001	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACIÓN , CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ROSCADA DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 10 Y 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	17.00	\$1,680.00	Un Mil Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N	\$28,560.00
C-002	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY, CALIBRE 10 Y 12 CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, APAGADOR, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.	SAL	3.00	\$1,720.00	Un Mil Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N	\$5,160.00
C-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA COLGANTE TIPO HIGHBAY UFO. 120 W, LUZ DE DÍA, BASE E40- POTENCIA II TECNOLITE. INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	17.00	\$7,500.00	Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N	\$127,500.00
TOTAL PARTIDA M. N.						\$1,113,411.16

OPERADO
FOCOCI
2023

OPERADO
FOCOCI
2023






ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN

NÚCLEOS SANITARIOS							
D	DEMOLICIÓN Y DESINSTALACIONES						
D-001	DEMOLICION DE BARRA DE LAVABOS Y BASES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA YACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARRETILLA HASTA 40 MTS., PARA SU POSTERIOR RETIRO.	PZA	2.00	\$1,620.00	Un Mil Seiscientos Veinte Pesos 0 0/100 M.N	\$3,240.00	
D-002	DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE LAVABO, INCLUYE: DESCONEXIONES, HERRAMEINTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	\$585.00	Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 0 0/100 M.N	\$4,095.00	
D-003	DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE WC, INCLUYE: DESCONEXIONES, HERRAMEINTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$585.00	Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 0 0/100 M.N	\$7,020.00	
D-004	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIETA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARRETILLA HASTA 40 MTS., PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M2	192.05	\$110.00	Ciento Diez Pesos 0 0/100 M.N	\$21,125.50	
D-005	DEMOLICION DE PISOS CERAMICOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIETA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARRETILLA HASTA 40 MTS.,	M2	62.46	\$110.00	Ciento Diez Pesos 0 0/100 M.N	\$6,870.60	
D-006	DEMOLICION DE BARRA DE LAVABOS Y BASES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.	PZA	2.00	\$1,620.00	Un Mil Seiscientos Veinte Pesos 0 0/100 M.N	\$3,240.00	
D-007	DEMOLICIONES DE MUROS DE SOGA DE MAMPARAS DIVISORIAS EN BAÑOS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICION DE REFUERZOS DE DALAS Y CASTILLOS, APLANADOS, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARRETILLA HASTA 40 MTS., PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M2	53.90	\$110.00	Ciento Diez Pesos 0 0/100 M.N	\$5,929.00	
D-008	APERTURA DE VANO PARA LAVABOS EN MURO DE LADRILLO DE LAMA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 2.70 DE ANCHO POR 2.50 DE ALTURA, INCLUYE: APUNTALAMIENTOS, REFUERZO LATERAL Y SUPERIOR CON K Y DALAS A BASE DE ARMEX 15-15-4, APLANADOS DE BOQUILLAS. Y REMATE EN MUROS, ACABADO REPELALDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARRETILLA HASTA 40 MTS., PARA SU POSTERIOR RETIRO.	PDA	2.00	\$2,800.00	Dos Mil Ochocientos Pesos 0 0/100 M.N	\$5,600.00	
D-009	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRAULICA, INCLUYE: DESCONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	25.00	\$395.00	Trescientos Noventa y Cinco Pesos 0 0/100 M.N	\$9,875.00	
D-010	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS SIN RECUPERACION, INCLUYE: ANDAMIOS, DESCONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	18.00	\$385.00	Trescientos Ochenta y Cinco Pesos 0 0/100 M.N	\$6,930.00	
D-011	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN ALTIRADERO AUTORIZADO, DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES. INCLUYENDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	100.00	\$248.00	Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 0 0/100 M.N	\$24,800.00	

E INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA							
E							
E-001	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLES, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE TUBOPLUS DE 1/2" A 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLAS, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. (EN CUALQUIER NIVEL)	SAL	28.00	\$1,715.00	Un Mil Setecientos Quince Pesos 0 0/100 M.N	\$48,020.00	
E-002	SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2" Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESPOGUE), COPLAS, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS.	SAL	31.00	\$1,715.00	Un Mil Setecientos Quince Pesos 0 0/100 M.N	\$53,165.00	

OPERADO
FOCOCI
2023

OPERADO
FOCOCI
2023






ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN

F INSTALCIÓN ELÉCTRICA						
F-001	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACIÓN, OCULTA CON POLIDUCTO VIRGEN NARANJA DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900 V. A 75° C, 90° C, (PROTOCOLIZADO). CALIBRES 10, 12 Y 14, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	20.00	\$1,680.00	Un Mil Seiscientos Ochenta Pesos 0 0/100 M.N	\$33,600.00
F-002	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO O APAGADORES, OCULTA CON POLIDUCTO VIRGEN NARANJA DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900 V. A 75° C, 90° C, (PROTOCOLIZADO). CALIBRES 10, 12 Y 14, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	8.00	\$1,680.00	Un Mil Seiscientos Ochenta Pesos 0 0/100 M.N	\$13,440.00
F-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA COLGANTE TIPO HIGHBAY UFO. 80 W, LUZ DE DÍA, BASE E40- POTENCIA I TECNOLITE. INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00	\$8,506.66	Ocho Mil Quinientos Seis Pesos 66/100 M.N	\$127,599.90

G MUROS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS						
G-001	FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DE TABLAMENTO (DUROCK) DE 7.7 CM. DE ESPESOR A UNA CARA, TERMINADO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE DS DE 1 1/4, TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", CINTA DE REFUERZO EXTERIORES DE NYLON, COMPUESTO PARA JUNTAS Y AFINADO BASE COAT EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE, ANCLAS EXPANSIVAS, DUROCK DE 13 MM, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. EN CUALQUIER NIVEL."	M2	65.60	\$1,955.00	Un Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 0 0/100 M.N	\$128,248.00
G-002	RECUBRIMIENTO EN MURO TERRAVIVA WHITE 45 X 90, DE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC , ASENTADO CON PEGAPISO PARA GRAN FORMATO, JUNTEDOR INTERCERAMIC, INCLUYE: CORTE, REMATE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	M2	132.76	\$902.00	Novecientos Dos Pesos 0 0/100 M.N	\$119,749.52
G-003	RECUBRIMIENTO EN MURO EN COMBINADO BLACK FOREST BLAUEN BLACK 19.5 X 119, DE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC Y CANTERA ROSA , ASENTADO CON PEGAPISO PARA GRAN FORMATO, JUNTEDOR INTERCERAMIC, INCLUYE: CORTE, REMATE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	M2	69.83	\$1,338.00	Un Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos 0 0/100 M.N	\$93,432.54
G-004	RECUBRIMIENTO EN PISOS TERRAVIVA GRAY 45 X 90, DE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC , ASENTADO CON PEGAPISO PARA GRAN FORMATO, JUNTEDOR INTERCERAMIC, INCLUYE: CORTE, REMATE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	M2	75.42	\$902.00	Novecientos Dos Pesos 0 0/100 M.N	\$68,028.84
G-005	PINTURA VINILICA EN MUROS O BOVEDAS EN COLOR GRIS MOSQUITO DE COMEX, O SIMILAR. INCLUYE: PREPARACION D E LA SUPERFICIE, SELLADO, MATERIALES, ANDAMISO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	125.00	\$98.00	Noventa y Ocho Pesos 0 0/100 M.N	\$12,250.00

OPERADO
FOCOCI
2023

OPERADO
FOCOCI
2023





ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN

MOBILIARIO						
H-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS MODUMEX MODELO INSTITUCIONAL CON SOLIDO FENOLICO DE 19 MM DE ESP. EN COLOR CHAMPAÑE MOD. 0220 CON RECUBRIMIENTO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304EN REMATE SUPERIOR E INFERIOR, ACABADO P3 PVC, CAL. 12 Y CHAPA DE MATERIAL NO FERROZO ZAMAK, ACABADO NIQUEL CON AVISO DE VACANTE Y OCUPADO, EN SANITARIOS, HOMBRES Y MUJERES, INCLUYE: PUERTAS, Y PILASTRAS HERRAJES, (TORNILLERIA, AGARRADERAS, BISAGRAS,, ANCLAS, Y CERRADURAS) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	61.64	\$9,110.00	Nueve Mil Ciento Diez Pesos 0 0/100 M.N	\$561,540.40
H-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC PARA FLUXOMETRO, TAZA ALARGADA, AMERICAN STANDARD MODELO CADET, INCLUYE: ASIENTO DE PLASTICO, CUELLO DE CERA CON GUIA, FIJACION, NIVELACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, FLETES, MANO DE OBRA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS.	PZA	15.00	\$4,620.00	Cuatro Mil Seiscientos Veinte Pesos 0 0/100 M.N	\$69,300.00
H-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO PARA WC AMERICAN STANDARD SELECTRONIC EXPUESTO P/TAZA DE 4.8 LTS FLOWISE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	15.00	\$10,750.69	Diez Mil Setecientos Cincuenta Pesos 69/100 M.N	\$161,260.35
H-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO PARA FLUXOMETRO, AMERICAN STANDARD NIAGARA II, INCLUYE: FIJACION, NIVELACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, FLETES, MANO DE OBRA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS.	PZA	3.00	\$5,284.00	Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos 0 0/100 M.N	\$15,852.00
H-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUXOMETRO PARA MINGITORIO AMERICAN STANDARD SELECTRONIC DE 3.8 LTS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	3.00	\$10,068.61	Diez Mil Sesenta y Ocho Pesos 61/100 M.N	\$30,205.83
H-006	SUMINISTRO E INSTALACION LAVABO RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 0.45 X 0.35 FABRICADO A BASE DE CANTERA ROSA, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	\$7,946.00	Siete Mil Novecientos Cuarenta y Seis Pesos 0 0/100 M.N	\$79,460.00
H-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVABO LLAVE HELVEX PUSH AL MURO CROMO, INCLUYE: FIJACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, FLETES, MANO DE OBRA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS.	PZA	10.00	\$3,741.20	Tres Mil Setecientos Cuarenta y Uno Pesos 20/100 M.N	\$37,412.00
H-008	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA LAVAVOS CON MEDIDAS DE 0.60 X 2.40 , HECHA A BASE DE UN MARCO DE PERIL RECTANGULAR DE PTR DE 2" X 4" CON 3 REFUERZOS INTERMEDIOS DE TUBULAR DE 1 1/2" X 1 1/2", COLOCANDO CELOCIA METALICA PERFORADA SOLADADA AL MARCO DE PTR, CON PINTURA TIPO AUTOMOTIVA EN COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, TRASLADOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$9,528.15	Nueve Mil Quinientos Veintiocho Pesos 15/100 M.N	\$19,056.30
LIMPIEZA						
H-001	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.	M2	1,969.90	\$24.00	Veinticuatro Pesos 0 0/100 M.N	\$47,277.60
TOTAL PARTIDA M. N.						\$1,817,623.38
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos 0 7/100 M.N				SUBTOTAL M. N.		\$2,931,034.54
				IVA M. N.		\$468,965.53
				TOTAL M. N.		\$3,400,000.07

EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE **\$ 3' 400,000.00**

LOS TRABAJOS SE INICIARON EL DÍA **02 DE OCTUBRE DE 2023** DOS MIL VEINTITRES Y SE TERMINARÍAN EL DÍA **31 DE DICIEMBRE** DEL MISMO AÑO.

FECHA REAL DE TERMINO DE OBRA: **29 DE DICIEMBRE DEL 2023**

La inversión autorizada es de **\$3' 400,000.00**, el cual se contrató a través de empresa contratista y para el logro de metas se utilizaron rendimientos financieros generados en la cuenta por la cantidad de **\$ 42,535.20**





ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN

Derivado de lo anterior, se reintegran recursos de rendimientos financieros generados en la cuenta por la cantidad de \$4,284.11, a la cuenta que determinó la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE DETERMINAN, QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDO Y EN FUNCIONES DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN; SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.




FIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN

H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.

PRESIDENCIA MUNICIPAL


DR. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL





ARQ. FABIAN MARQUEZ OROZCO
DIR. OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
FOCOCI
2023

“EL CONTRATISTA”



C. RAQUEL CARRASCO LIMON
APODERADO LEGAL

“MATERIALES Y CONSTRUCCIONES GOREGAN S.A. DE C.V.”

