



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO No. SMA-OPM-FOCOCI-2023-08

En la Ciudad de San Miguel el Alto Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 10 de enero del 2024 dos mil veinticuatro, se reunieron en Hacienda y Tesorería municipal del H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, ubicada en Portal Independencia #4, en Palacio Municipal, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

LCP. ELIZABETH ALCALÁ DAVALOS, en su carácter de **ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL** del H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.

ARQ. FABIAN MARQUEZ OROZCO, en su carácter de **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS** del H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.

C. RAQUEL CARRASCO LIMON en su carácter de Contratista y/o Representante Legal.

Para realizar con fundamento en los artículos 87 y 211 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y el artículo 56 de su reglamento, así como la cláusula Decima Novena del Contrato en que se establece el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos generales del contrato:

Número de contrato: **CONTRATO No. SMA-OPM-FOCOCI-2023-08**

Fecha de formalización: **22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

Objeto del contrato: **"REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO"**

Monto original del contrato: **\$3' 400,000.00 (TRES MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**



Plazo de ejecución contractual: **02 DE OCTUBRE DE 2023 - 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Fecha de inicio según contrato: **02 DE OCTUBRE DE 2023**

Fecha de terminación según contrato: **31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Importe contractual: **\$3' 400,000.00 (TRES MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**

Importe real ejecutado: **\$3' 400,000.00 (TRES MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**






ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
GENERAL						
A DESMANTELAMIENTO						
A-001	DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA Y/O TRASLUCIDA SOBRE ESTRUCTURA, SIN RECUPERACION, INCLUYE. CARGA MANUAL A CAMION, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ASI COMO EL COSTO DEL FLETE.	M2	596.74	\$142.00	Ciento Cuarenta y Dos Pesos 0 0/100 MN	\$84,737.08
A-002	DESINSTALACION Y RETIRO DE SALIDAS ELECTRICAS INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE CABLE Y DUCTERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREO DEL MATERIALES RECUPERADOS AL LUGAR DE ALMACENAJE PARA SU POSTERIOR COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EN CUALQUIER NIVEL.	SAL	18.00	\$350.00	Trescientos Cincuenta Pesos 0 0/100 MN	\$6,300.00
B CUBIERTA						
B-001	SUMINISTRO, HABILITADO DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE VARILLA CUADRADA PARA CONTRA FLAMBEO, INCLUYE: MATERIALES, TENSORES, PERFORACIONES, PLACAS, PINTURA ANTICORROSIVA, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, ENDEREZADO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, SOLDADURAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.	KG	250.00	\$135.00	Ciento Treinta y Cinco Pesos 0 0/100 MN	\$33,750.00
B-002	RECUBRIMIENTO DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA COMEX O SIMILAR EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA , A DOS CARAS , PREPARACIONÓN DE LA SUPERFICIE, EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO, LIMPIEZA, APLICACIÓN, PRIMARIO, DISOLVENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. (PROYECCION CUBIERTA)	M2	596.74	\$132.00	Ciento Treinta y Dos Pesos 0 0/100 MN	\$78,769.68

B-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TRASLUCIDA DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, CORTES, AJUSTES, ANDAMIOS, ACARREOS, FIJACIONES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, SELLADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	240.00	\$1,320.00	Un Mil Trescientos Veinte Pesos 0 0/100 MN	\$316,800.00
B-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, AJUSTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS TAPAJUNTAS Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	M2	426.74	\$820.00	Ochocientos Veinte Pesos 0 0/100 M.N	\$349,926.80
B-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 24. DE 457 MM. DE DESARROLLO PARA MULTYTECHO O GALVATECHO, INCLUYE: TRASLAPES,ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. (MULTYPANEL)	ML	34.05	\$580.00	Quinientos Ochenta Pesos 0 0/100 MN	\$19,754.80
B-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAGOTERO DE AJUSTE DE CUMBRERAS DE 0.225 MTS DE DESARROLLO Y 0.386 MTS. DE LONGITUD PARA MULTYTECHO DE MULTYPANEL O GALVATECHO DE GALVAMET, DE LAM. PINTRO CAL. 24, DE LAMINA PINTRO # 20, INCLUYE: REMACHES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, COLOCACION A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	103.16	\$580.00	Quinientos Ochenta Pesos 0 0/100 MN	\$59,832.80
B-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAGOTERO DE AJUSTE ESQUINERO PARA MULTYTECHO DE MULTYPANEL O GALVATECHO DE GALVAMET, DE LAM. PINTRO CAL. 24, DE 0.50 X 0.50 MTS. DE LONGITUD POR LADO Y 0.225 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: REMACHES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, COLOCACION A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$580.00	Quinientos Ochenta Pesos 0 0/100 MN	\$2,320.00

OPERADO
FOCOCI
2023

OPERADO
FOCOCI
2023






ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
C-001	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACIÓN , CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ROSCADA DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 10 Y 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	17.00	\$1,680.00	Un Mil Seiscientos Ochenta Pesos 0 0/100 MN	\$28,560.00
C-002	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY, CALIBRE 10 Y 12 CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, APAGADOR, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.	SAL	3.00	\$1,720.00	Un Mil Setecientos Veinte Pesos 0 0/100 MN	\$5,160.00
C-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA COLGANTE TIPO HIGHBAY UFO. 120 W, LUZ DE DÍA, BASE E40- POTENCIA II TECNOLITE. INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	17.00	\$7,500.00	Siete Mil Quinientos Pesos 0 0/100 MN	\$127,500.00
TOTAL PARTIDA M. N.						\$1,113,411.16

NÚCLEOS SANITARIOS						
D	DEMOLICIÓN Y DESINSTALACIONES					
D-001	DEMOLICION DE BARRA DE LAVABOS Y BASES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA YACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARRETILLA HASTA 40 MTS., PARA SU POSTERIOR RETIRO.	PZA	2.00	\$1,620.00	Un Mil Seiscientos Veinte Pesos 0 0/100 MN	\$3,240.00
D-002	DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE LAVABO, INCLUYE: DESCONEXIONES, HERRAMEINTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	\$585.00	Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 0 0/100 MN	\$4,095.00
D-003	DESINSTALACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE WC, INCLUYE: DESCONEXIONES, HERRAMEINTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$585.00	Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 0 0/100 MN	\$7,020.00
D-004	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIETA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARRETILLA HASTA 40 MTS., PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M2	192.05	\$110.00	Ciento Diez Pesos 0 0/100 MN	\$21,125.50
D-005	DEMOLICION DE PISOS CERAMICOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIETA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARRETILLA HASTA 40 MTS.,	M2	62.46	\$110.00	Ciento Diez Pesos 0 0/100 MN	\$6,870.60
D-006	DEMOLICION DE BARRA DE LAVABOS Y BASES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.	PZA	2.00	\$1,620.00	Un Mil Seiscientos Veinte Pesos 0 0/100 MN	\$3,240.00
D-007	DEMOLICIONES DE MUROS DE SOGA DE MAMPARAS DIVISORIAS EN BAÑOS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICION DE REFUERZOS DE DALAS Y CASTILLOS, APLANADOS, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARRETILLA HASTA 40 MTS., PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M2	53.90	\$110.00	Ciento Diez Pesos 0 0/100 MN	\$5,929.00
D-008	APERTURA DE VANO PARA LABAVOS EN MURO DE LADRILLO DE LAMA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 2.70 DE ANCHO POR 2.50 DE ALTURA, INCLUYE: APUNTALAMIENTOS, REFUERZO LATERAL Y SUPERIOR CON K Y DALAS A BASE DE ARMEX 15-15-4, APLANADOS DE BOQUILLAS. Y REMATE EN MUROS, ACABADO REPELALDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARRETILLA HASTA 40 MTS., PARA SU POSTERIOR RETIRO.	PDA	2.00	\$2,800.00	Dos Mil Ochocientos Pesos 0 0/100 M.N	\$5,600.00
D-009	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS SANITARIAS E HIDRAULICA, INCLUYE: DESCONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	25.00	\$395.00	Trescientos Noventa y Cinco Pesos 0 0/100 MN	\$9,875.00
D-010	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS SIN RECUPERACION, INCLUYE: ANDAMIOS, DESCONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	18.00	\$385.00	Trescientos Ochenta y Cinco Pesos 0 0/100 MN	\$6,930.00
D-011	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN ALTRADERO AUTORIZADO, DEL MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES. INCLUYENDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MB	100.00	\$248.00	Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 0 0/100 MN	\$24,800.00

OPERADO FOCOCI 2023





ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

E INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA						
E-001	SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLES, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE TUBOPLUS DE 1/2" A 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLAS, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. (EN CUALQUIER NIVEL)	SAL	28.00	\$1,715.00	Un Mil Setecientos Quince Pesos 00/100 M.N	\$48,020.00
E-002	SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2" Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESFOGUE), COPLAS, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS.	SAL	31.00	\$1,715.00	Un Mil Setecientos Quince Pesos 00/100 M.N	\$53,165.00

F INSTALCIÓN ELÉCTRICA						
F-001	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACIÓN, OCULTA CON POLIDUCTO VIRGEN NARANJA DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900 V. A 75° C, 90° C, (PROTOCOLIZADO). CALIBRES 10, 12 Y 14, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE FIACION, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	20.00	\$1,680.00	Un Mil Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N	\$33,600.00
F-002	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO O APAGADORES, OCULTA CON POLIDUCTO VIRGEN NARANJA DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900 V. A 75° C, 90° C, (PROTOCOLIZADO). CALIBRES 10, 12 Y 14, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE FIACION, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	8.00	\$1,680.00	Un Mil Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N	\$13,440.00
F-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA COLGANTE TIPO HIGHBAY UFO. 80 W, LUZ DE DÍA, BASE E40- POTENCIA I TECNOLITE. INCLUYE: INSTALACIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00	\$8,506.66	Ocho Mil Quinientos Seis Pesos 66/100 M.N	\$127,599.90

OPERADO
FOCOCI
2023

5053
FOCOCI
OPERADO

2021-2024






ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

G		MUROS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS					
G-001	FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DE TABLACEMENTO (DUROCK) DE 7.7 CM. DE ESPESOR A UNA CARA, TERMINADO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE DS DE 1 1/4, TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", CINTA DE REFUERZO EXTERIORES DE NYLON, COMPUESTO PARA JUNTAS Y AFINADO BASE COAT EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE, ANCLAS EXPANSIVAS, DUROCK DE 13 MM, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. EN CUALQUIER NIVEL."	M2	65.60	\$1,955.00	Un Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N	\$128,248.00	
G-002	RECUBRIMIENTO EN MURO TERRAVIVA WHITE 45 X 90, DE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC , ASENTADO CON PEGAPISO PARA GRAN FORMATO, JUNTADOR INTERCERAMIC, INCLUYE: CORTE, REMATE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	M2	132.76	\$902.00	Novecientos Dos Pesos 00/100 M.N	\$119,749.52	
G-003	RECUBRIMIENTO EN MURO EN COMBINADO BLACK FOREST BLAUNEN BLACK 19.5 X 119, DE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC Y CANTERA ROSA , ASENTADO CON PEGAPISO PARA GRAN FORMATO, JUNTADOR INTERCERAMIC, INCLUYE: CORTE, REMATE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	M2	69.83	\$1,338.00	Un Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N	\$93,432.54	
G-004	RECUBRIMIENTO EN PISOS TERRAVIVA GRAY 45 X 90, DE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC , ASENTADO CON PEGAPISO PARA GRAN FORMATO, JUNTADOR INTERCERAMIC, INCLUYE: CORTE, REMATE, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.	M2	75.42	\$902.00	Novecientos Dos Pesos 00/100 M.N	\$68,028.84	
G-005	PINTURA VINILICA EN MUROS O BOVEDAS EN COLOR GRIS MOSQUITO DE COMEX, O SIMILAR. INCLUYE: PREPARACIOND E LA SUPERFICIE, SELLADO, MATERIALES, ANDAMISO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	125.00	\$98.00	Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N	\$12,250.00	

H		MOBILIARIO					
H-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS MODUMEX MODELO INSTITUCIONAL CON SOLIDO FENOLICO DE 19 MM DE ESP. EN COLOR CHAMPAÑE MOD. 0220 CON RECUBRIMIENTO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304EN REMATE SUPERIOR E INFERIOR, ACABADO P3 PVC, CAL 12 Y CHAPA DE MATERIAL NO FERROZO ZAMAK, ACABADO NIQUEL CON AVISO DE VACANTE Y OCUPADO, EN SANITARIOS, HOMBRES Y MUJERES, INCLUYE: PUERTAS, Y PILASTRAS HERRAJES, (TORNILLERIA, AGARRADERAS, BISAGRAS,, ANCLAS, Y CERRADURAS) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	61.64	\$9,110.00	Nueve Mil Ciento Diez Pesos 00/100 M.N	\$561,540.40	
H-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC PARA FLUXOMETRO, TAZA ALARGADA, AMERICAN STANDARD MODELO CADET, INCLUYE: ASIEN TO DE PLASTICO, CUELLO DE CERA CON GUIA, FIJACION, NIVELACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, FLETES, MANO DE OBRA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS.	PZA	15.00	\$4,620.00	Cuatro Mil Seiscientos Veinte Pesos 00/100 M.N	\$69,300.00	
H-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO PARA WC AMERICAN STANDARD SELECTRONIC EXPUESTO P/TAZA DE 4.8 LTS FLOWISE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	15.00	\$10,750.69	Diez Mil Setecientos Cincuenta Pesos 69/100 M.N	\$161,260.35	
H-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO PARA FLUXOMETRO, AMERICAN STANDARD NIAGARA II, INCLUYE: FIJACION, NIVELACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, FLETES, MANO DE OBRA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS.	PZA	3.00	\$5,284.00	Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N	\$15,852.00	

OPERADO
OPERADO
FOCOCI
2023





ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

H-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO PARA MINGITORIO AMERICAN STANDARD SELETRONIC DE 3.8 LTS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	PZA	3.00	\$10,068.61	Diez Mil Sesenta y Ocho Pesos 61/100 M.N	\$30,205.83
H-006	SUMINISTRO E INSTALACION LAVABO RECTANGURAL CON MEDIDAS DE 0.45 X 0.35 FABRICADO A BASE DE CANTERA ROSA, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	\$7,946.00	Siete Mil Novecientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N	\$79,460.00
H-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVABO LLAVE HELVEX PUSH AL MURO CROMO, INCLUYE: FIJACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, FLETES, MANO DE OBRA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS.	PZA	10.00	\$3,741.20	Tres Mil Setecientos Cuarenta y Uno Pesos 20/100 M.N	\$37,412.00
H-008	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA LABAVOS CON MEDIDAS DE 0.60 X 2.40 , HECHA A BASE DE UN MARCO DE PERFIL RECTANCULAR DE PTR DE 2" X 4" CON 3 REFUERZOS INTERMEDIOS DE TUBULAR DE 1 1/2" X 1 1/2", COLOCANDO CELOCIA METALICA PERFORADA SOLADADA AL MARCO DE PTR, CON PINTURA TIPO AUTOMOTIVA EN COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, TRASLADOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$9,528.15	Nueve Mil Quinientos Veintiocho Pesos 15/100 M.N	\$19,056.30
I LIMPIEZA						
I-001	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.	M2	1,969.90	\$24.00	Veinticuatro Pesos 00/100 M.N	\$47,277.60
TOTAL PARTIDA M. N.						\$1,817,623.38
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos 07/100 M.N					SUBTOTAL M. N.	\$2,931,034.54
					IVA M. N.	\$468,965.53
					TOTAL M. N.	\$3,400,000.07

III.- Relación de estimaciones:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el Contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jal. son las que se relacionan a continuación:

Estimación número	De Fecha	Periodo que comprende	Monto Estimado	Monto Acumulado
ANTICIPO	11/10/2023	11/10/2023	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00
ESTIMACION 1	01/12/2023	02/10/2023--15/11/2023	\$786,755.51	\$1'636,756.00
ESTIMACION 2	20/12/2023	16/11/2023-02/12/2023	\$985,462.10	\$2'622,218.10
ESTIMACION 3	29/12/2023	04/12/2023-29/12/2023	\$777,782.39	\$3'400,000.00
ESTIMACIÓN 4	29/12/2023	16/12/2023-27/12/2023	\$42,535.20	\$3'442,535.20
			Total:	\$3'442,535.20





ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

La inversión autorizada es de \$3'400,000.00, el cual se contrató a través de empresa contratista y para el logro de metas se utilizaron rendimientos financieros generados en la cuenta por la cantidad de \$ 42,535.20

Derivado de lo anterior, se reintegran recursos de rendimientos financieros generados en la cuenta por la cantidad de \$4,284.11, a la cuenta que determinó la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.

IV.- Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad.

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, queda vigente durante 36 meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos asentada en el Acta de Entrega-Recepción física de este contrato, la fianza número **2840425** expedida por **SOFIMEX** para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco., no hubiera presentado ante la Institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el **C. RAQUEL CARRASCO LIMON** Representante Legal y/o Contratista, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco., otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **SMA-OPM-FOCOCI-2023-08** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra instancia en contra el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jal.


La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tanga por objeto reclamar cualquier pago posterior relacionado con el contrato.

Manifestación de las partes.

El H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jal. y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:30 horas del día 10 de enero del 2024, en la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

OPERADO
FOCOCI
2023






ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Por el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco:



LCP. ELIZABETH ALCALÁ DAVALOS
Encargado de la Hacienda Municipal
H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco.


ARQ. FABIAN MARQUEZ OROZCO
Director de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco.

OPERADO
FOCOCI
2023

Por el Contratista:

Raquel Carrasco Limon

C. RAQUEL CARRASCO LIMON
APODERADO LEGAL "MATERIALES Y CONSTRUCCIONES GOREGAN, S.A. DE C.V."

OPERADO
FOCOCI
2023

