

## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO No. SMA-OPM-FAISMUN-2023-12

- H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.
- HACIENDA MUNICIPAL.
- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

En la Ciudad de San Miguel el Alto Jalisco, siendo las 13:00 horas del día de 03 enero del 2024 dos mil veinticuatro, se reunieron en Hacienda y Tesorería municipal del H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, ubicada en Portal Independencia #4, en Palacio Municipal, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

**LCP. ELIZABETH ALCALA DAVALOS**, en su carácter de **ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL** del H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.

**ARQ. FABIAN MARQUEZ OROZCO**, en su carácter de **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS** del H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.

**C. SALVADOR MORALES HERNÁNDEZ** en su carácter de Contratista y/o Representante Legal.

Para realizar con fundamento en los artículos 87 y 211 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y el artículo 56 de su reglamento, así como la cláusula Decima Novena del Contrato en que se establece el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

### I.- Datos generales del contrato:

Número de contrato: **CONTRATO No. SMA-OPM-FAISMUN-2023-12**  
Fecha de formalización: **05 DE OCTUBRE DEL 2023**  
Objeto del contrato: **"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE DR. JOSE TRINIDAD MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO**

Monto original del contrato: **\$3'000,302.27 (TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS PESOS 27/100 MONEDA NACIONAL)**

Plazo de ejecución contractual: **11 DE OCTUBRE DEL 2023- 29 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Fecha de inicio según contrato: **11 DE OCTUBRE DEL 2023**

Fecha de terminación según contrato: **29 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Fecha real de termino: **22 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Importe contractual: **\$3'000,302.27 (TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS PESOS 27/100 MONEDA NACIONAL)**

Importe real ejecutado: **\$3'000,302.27 (TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS PESOS 27/100 MONEDA NACIONAL)**





## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA


| Código | Concepto   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe     |
|--------|--|--------|----------|-------------|-------------|
| A      |  |        |          |             |             |
|        | <b>DEMOLICIONES</b>  |        |          |             |             |
| A1     | DEMOLICION DE BANQUETAS EXISTENTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA | M2     | 365.00   | \$32.76     | \$11,956.90 |
|        | EQUIPO Y HERRAMIENTA.,                                       |        |          |             |             |
| A2     | CARGAS Y ACARREOS DE MARERIAL EXEDENTE                       | M3     | 109.5    | \$63.79     | \$6,985.34  |
|        | A NO MAS DE 3 KMS INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO                 |        |          |             |             |
|        | SUPERVICION Y MANO DE OBRA                                   |        |          |             |             |
| B      | <b>PREELIMINARES</b>   |        |          |             |             |
| B1     | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO                               | M2     | 2147.00  | \$12.00     | \$25,764.00 |
|        | ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS                    |        |          |             |             |
|        | DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS,                 |        |          |             |             |
|        | MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE                        |        |          |             |             |
|        | OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                  |        |          |             |             |
| B2     | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN                           | M3     | 858.80   | \$52.00     | \$44,657.60 |
|        | MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -.40 CMS DE                      |        |          |             |             |
|        | PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A                  |        |          |             |             |
|        | BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN,                      |        |          |             |             |
| B3     | CARGAS Y ACARREOS DE MARERIAL EXEDENTE                       | M3     | 644.10   | \$74.00     | \$47,663.40 |
|        | A NO MAS DE 3 KMS INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO                 |        |          |             |             |
|        | SUPERVICION Y MANO DE OBRA                                   |        |          |             |             |




**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

| C  | PAVIMENTO   |    |         |          |              |  |
|----|---|----|---------|----------|--------------|--|
| C1 | AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL   | M2 | 2147.00 | \$26.00  | \$55,822.00  |  |
|    | COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, INCLUYE: |    |         |          |              |  |
|    | CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                   |    |         |          |              |  |
| C2 | REANIVELAR SUBRASANTE CON TEPETATE FINOS  | M3 | 107.00  | \$252.00 | \$26,964.00  |  |
|    | COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 10 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, INCLUYE: |    |         |          |              |  |
|    | CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y  |    |         |          |              |  |
| C3 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE  | M3 | 472.34  | \$595.00 | \$281,042.30 |  |
|    | HIDRAULICA 70-30, MATERIAL DE BANCO Y GRAVA   |    |         |          |              |  |
|    | DE 1 1/2", COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM, EN CAPAS NO MAYORES A .22 CMS DE ESPESOR, |    |         |          |              |  |
|    | INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,  |    |         |          |              |  |
|    | ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL,   |    |         |          |              |  |
|    | INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO,  |    |         |          |              |  |
|    | COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA,   |    |         |          |              |  |
|    | EQUIPO Y HERRAMIENTA.,  |    |         |          |              |  |
| C4 | SUMINISTRO E INSTACION DE MALLA GEOTEXTIL   | M2 | 756.00  | \$28.88  | \$21,832.76  |  |
|    | NWGTXP-200 NEGRO  |    |         |          |              |  |
|    | INCLUYE MANO DE OBRA,   |    |         |          |              |  |

*[Handwritten signature]*






### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA


|           |  |      |         |          |              |   |
|-----------|--|------|---------|----------|--------------|---|
|           | EQUIPO Y HERRAMIENTA.,   |      |         |          |              |   |
| <b>C5</b> | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, M'R42-R.N., T.M.A. 19 MM, 18 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESTRIADO y/o TEXTURIZAD. INCLUYE: SUMINISTRO, EXTENDIDO, COLADO, NIVELADO, CIMBRA, DESCIMBRA, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2   | 1556.00 | \$540.00 | \$840,240.00 | 0 |
|           |  |      |         |          |              |   |
|           |  |      |         |          |              |   |
|           |  |      |         |          |              |   |
|           |  |      |         |          |              |   |
|           |  |      |         |          |              |   |
| <b>C6</b> | SUMINISTRO DE BARRAS DEAMARRE CON VARILLA DE 3/8 DE DIAMETRO Y 1 METRO DE SEPARACION INCLUYE MATERIALCORTES COLOCACION, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA  | PZAS | 689.00  | \$32.00  | \$22,048.00  |   |
|           |  |      |         |          |              |   |
|           |  |      |         |          |              |   |
|           |  |      |         |          |              |   |
| <b>C7</b> | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO. INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA.  | ML   | 1797.00 | \$23.00  | \$41,331.00  |   |
|           |  |      |         |          |              |   |
|           |  |      |         |          |              |   |
| <b>C8</b> | CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 MM. X 17 MM., CON BACKER-ROD DE 13 MM DE DIÁMETRO (CINTILLA DE POLIURETANO) Y   | ML   | 1797.00 | \$58.00  | \$104,226.00 | 0 |
|           |  |      |         |          |              |   |
|           |  |      |         |          |              |   |
|           |  |      |         |          |              |   |



### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

|           |   |    |        |          |              |
|-----------|---|----|--------|----------|--------------|
|           | SELLADOR PARA JUNTAS SUPERSEAL P, TIPO                          |    |        |          |              |
|           | FESTER O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA                       |    |        |          |              |
|           | JUNTA, ENSANCHE CON CORTADORA HASTA 13                          |    |        |          |              |
|           | MM, SUMINISTRO, DESPERDICIO Y COLOCACIÓN.                       |    |        |          |              |
| <b>D</b>  | <b>GUARNICIONES</b>   |    |        |          |              |
| <b>D1</b> | AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL                         | M2 | 198.50 | \$26.00  | \$5,161.00   |
|           | COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 30 CMS                        |    |        |          |              |
|           | CON PISON DE MANO, INCLUYE:                                     |    |        |          |              |
|           | CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.               |    |        |          |              |
| <b>D2</b> | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE                      | M3 | 59.55  | \$120.00 | \$7,146.00   |
|           | BANCO COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR                         |    |        |          |              |
|           | DE IMPACTO, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA                      |    |        |          |              |
|           | NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.               |    |        |          |              |
| <b>D3</b> | GUARNICIÓN TIPO I" DE 30*15*15 CMS COLADO                       | ML | 397.00 | \$395.00 | \$156,815.00 |
|           | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., T.M.A.                    |    |        |          |              |
|           | 19 MM., R.N., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,                       |    |        |          |              |
|           | COLADO, MATERIALES, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |    |        |          |              |
| <b>E</b>  | <b>BANQUETAS</b>  |    |        |          |              |
| <b>E1</b> | AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL                         | M2 | 611.50 | \$22.41  | \$13,706.03  |
|           | COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM                         |    |        |          |              |





### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

|           |   |    |        |          |              |   |
|-----------|---|----|--------|----------|--------------|---|
|           | CON PISON DE MANO,<br>INCLUYE:<br>CONFORMACIÓN,   |    |        |          |              |   |
|           | MANO DE OBRA, EQUIPO Y<br>HERRAMIENTA.  |    |        |          |              |   |
| <b>E2</b> | BANQUETA DE 10 CM. DE<br>ESPESOR DE CONCRETO  | M2 | 611.50 | \$340.00 | \$207,910.00 | 0 |
|           | PREMEZCLADO F'C=200<br>KG/CM2., R.N., T.M.A. 19<br>MM   |    |        |          |              |   |
|           | CON ACABADO<br>ESCOBILLADO, INCLUYE:<br>CIMBRA,   |    |        |          |              |   |
|           | DESCIMBRA, COLADO,<br>CURADO, MATERIALES,   |    |        |          |              |   |
|           | MANO DE OBRA, EQUIPO Y<br>HERRAMIENTA.  |    |        |          |              |   |
| <b>F</b>  | <b>AGUA POTABLE</b>   |    |        |          |              |   |
| <b>F1</b> | EXCAVACIÓN POR<br>MEDIOS MECÁNICOS EN<br>MATERIAL TIPO II, DE 0.00<br>A -.20 CMS DE             | M3 | 17.04  | \$26.00  | \$443.04     |   |
|           | PROFUNDIDAD, INCLUYE:<br>RETIRO DEL MATERIAL A<br>BANCO DE OBRA<br>INDICADO POR<br>SUPERVISIÓN, |    |        |          |              |   |
|           | MANO DE OBRA, EQUIPO Y<br>HERRAMIENTA.  |    |        |          |              |   |
| <b>F2</b> | CAMA DE MATERIAL DE<br>BANCO PARA APOYO DE<br>TUBERIAS. INCLUYE:<br>MATERIALES, ACARREOS,       | M3 | 17.04  | \$45.00  | \$766.80     |   |
|           | MANO DE OBRA, EQUIPO Y<br>HERRAMIENTA.  |    |        |          |              |   |
| <b>F3</b> | SUMINISTRO,<br>INSTALACIÓN Y JUNTEO<br>DE TUBO  | ML | 426.00 | \$165.00 | \$70,290.00  |   |
|           | HIDRÁULICO ANGER<br>CLASE RD - 26 DE 3" ( 50<br>MM )  |    |        |          |              |   |
|           | DE DIÁMETRO, INCLUYE:<br>MATERIAL, DESPERDICIO,<br>ACARREO AL SITIO DE<br>COLOCACIÓN, MANO DE   |    |        |          |              |   |




### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

|    |   |  |     |       |          |             |
|----|---|--|-----|-------|----------|-------------|
|    | OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.   |  |     |       |          |             |
| F4 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE  |  | M3  | 15.90 | \$38.00  | \$604.20    |
|    | BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO,   |  |     |       |          |             |
|    | INCLUYE:<br>INCORPORACION DE AGUA NECESARIA,  |  |     |       |          |             |
|    | MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.  |  |     |       |          |             |
| F5 | SUMINISTRO ,INSTALACION DE ABRAZADERAS PARA TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA RD-9 DE 3" X 1/2"DE DIAMETRO, INCLUYE: ABRAZADERA DE PCV PARA TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO, INSERTOR DE 1/2 " RE DE TERMOFUCION 1.5 METROS DE TUBO TERMOFUCION TAPON HEMBRA TERMOFUCION PLUS DE 1/2",1 VALVULA MAGNETICA DE 1/2 INCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  | PZA | 53.00 | \$448.00 | \$23,744.00 |
|    |   |  |     |       |          |             |
|    |   |  |     |       |          |             |
|    |   |  |     |       |          |             |
|    |   |  |     |       |          |             |
|    |   |  |     |       |          |             |
|    |   |  |     |       |          |             |
|    |   |  |     |       |          |             |
|    |   |  |     |       |          |             |
|    |   |  |     |       |          |             |
|    |   |  |     |       |          |             |
|    |   |  |     |       |          |             |
| F6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA   |  | PZA | 53.00 | \$688.00 | \$36,464.00 |
|    | MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE MATERIAL   |  |     |       |          |             |




### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

|          |  |     |        |            |              |  |
|----------|--|-----|--------|------------|--------------|--|
|          | POLIETILENO DE ALTO IMPACTO C/TAPA, MEDIDAS  |     |        |            |              |  |
|          | DE 42.5 X 26 X 26 CM DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.   |     |        |            |              |  |
| F7       | VALVULA DE F.O.F.O DE 3" CON EXTREMIDADES  | PZA | 3.00   | \$7,480.00 | \$22,440.00  |  |
|          | TORNILLOS Y CONECCIONES ,MARCO VIGA DE 4" (3 )   |     |        |            |              |  |
|          | PREFABRICADA INSTALACION MANO DE OBRA  |     |        |            |              |  |
|          | EQUIPO Y HERRAMIENTA   |     |        |            |              |  |
| <b>G</b> | <b>DRENAJES</b>  |     |        |            |              |  |
| G1       | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -1.5 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3  | 315.00 | \$565.44   | \$178,113.60 |  |
|          |  |     |        |            |              |  |
|          |  |     |        |            |              |  |
|          |  |     |        |            |              |  |
|          |  |     |        |            |              |  |
| G2       | CAMA DE MATERIAL DE BANCO PARA APOYO DE TUBERIAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.   | M3  | 63.00  | \$285.50   | \$17,986.50  |  |
|          |  |     |        |            |              |  |
|          |  |     |        |            |              |  |
| G3       | SUMINISTRO E INSTACION DE TUBO DE 10 " SERIE- 25 DE DIÁMETRO, INCLUYE:ENCAMADO, MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                       | ML  | 210.00 | \$496.00   | \$104,160.00 |  |
|          |  |     |        |            |              |  |
|          |  |     |        |            |              |  |



### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

|           |  |  |     |       |                |                  |
|-----------|--|--|-----|-------|----------------|------------------|
|           |  |  |     |       |                |                  |
| <b>G4</b> | DESCARGA SANITARIA A<br>BASE DE TUBERIA DE PVC   |  | PZA | 53.00 | \$2,350.0<br>0 | \$124,550.0<br>0 |
|           | SANITARIO 6" <b>SERIE 25</b> ,<br>INCLUYE: EXCAVACION<br>CON                                 |  |     |       |                |                  |
|           | MEDIOS MECANICOS EN<br>MATERIAL TIPO II,   |  |     |       |                |                  |
|           | SILLETA DE 12*6 INCLUYE<br>MANO DE OBRA,EQUIPO Y<br>HERRAMIENTA                              |  |     |       |                |                  |
| <b>G5</b> | REGISTRO SANITARIO<br>FORJADO DE 40 X 40 Y 76<br>CM  |  | PZA | 53.00 | \$690.00       | \$36,570.00      |
|           | DE PROFUNDIDAD,<br>MEDIDAS INTERIORES,<br>MUROS  |  |     |       |                |                  |
|           | CON TABIQUE ROJO<br>RECOCIDO 7X14X28 CM,<br>COLOCADO A SOGA,<br>JUNTEADO CON MORTERO         |  |     |       |                |                  |
|           | CEMENTO ARENA 1:4,<br>LOSA DE PISO DE 8 CM DE<br>CONCRETO<br>F'C=150KG/CM2 HECHO EN<br>OBRA, |  |     |       |                |                  |
|           | MARCO Y<br>CONTRAMARCO; DE<br>ÁNGULO DE 1 1/2"X1   |  |     |       |                |                  |
|           | 1/2"X 1/8" PARA<br>CONTRAMARCO Y<br>ÁNGULO DE 1 3/4"   |  |     |       |                |                  |
|           | X 1 3/4" X 1/4" PARA<br>MARCO, TAPA DE<br>CONCRETO   |  |     |       |                |                  |
|           | F'C=200 KG/CM2. T.M.A. 19<br>MM., ARMADO CON   |  |     |       |                |                  |
|           | REFUERZO DE VARILLA DE<br>3/8"@15 CM EN AMBAS  |  |     |       |                |                  |
|           | DIRECCIONES Y<br>APLANADO INTERIOR CON   |  |     |       |                |                  |
|           | MORTERO CEMENTO<br>ARENA 1:4, INCLUYE:<br>CIMBRA,  |  |     |       |                |                  |





### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA


|           |  |     |         |            |             |  |
|-----------|--|-----|---------|------------|-------------|--|
|           | DESCIMBRA,<br>MATERIALES, MANO DE<br>OBRA, EQUIPO<br>Y HERRAMIENTA.  |     |         |            |             |  |
| <b>G6</b> | SUMINISTRO Y<br>COLOCACION DE BROCAL<br>Y TAPA<br>DE CEMENTO DE 0.60 M DE<br>DIAMETRO PARA<br>POZOS DE VISITA,<br>INCLUYE:<br>MATERIALES, TABIQUE<br>CEMENTO ARENA DE RIO<br>Y MANO DE<br>OBRA, EQUIPO Y<br>HERRAMIENTA. | PZA | 5.00    | \$5,950.00 | \$29,750.00 |  |
| <b>H</b>  | <b>LIMPIEZA</b>  |     |         |            |             |  |
| <b>H1</b> | LIMPIEZA GRUESA DE<br>OBRA, INCLUYE:<br>ACARREO A<br>BANCO DE OBRA, MANO<br>DE OBRA, EQUIPO Y<br>HERRAMIENTA.  | M2  | 2146.00 | \$9.00     | \$19,314.00 |  |

### III.- Relación de estimaciones:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el Contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jal. son las que se relacionan a continuación:

| Estimación número           | De Fecha   | Periodo que comprende    | Monto Estimado | Monto Acumulado |
|-----------------------------|------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| ANTICIPO                    | 24/11/2023 |                          | 750,075.57     | 750,075.57      |
| ESTIMACION 1                | 19/12/2023 | 11/10/2023 AL 10/11/2023 | 1'150,829.31   | 1'900,904.88    |
| ESTIMACION 2                | 19/12/2023 | 11/11/2023 AL 10/12/2023 | 919,542.88     | 2'820,447.76    |
| ESTIMACIÓN 3<br>Y FINIQUITO | 19/12/2023 | 11/12/2023 AL 29/12/2023 | 179,854.50     | 3'000,302.27    |
|                             |            |                          | Total:         | \$3'000,302.27  |





## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

### IV.- Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad.

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, queda vigente durante 12 meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos asentada en el Acta de Entrega-Recepción física de este contrato, la fianza número **2854105** expedida por **SOFIMEX** para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco., no hubiera presentado ante la Institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el **C. SALVADOR MORALES HERNÁNDEZ** Representante Legal y/o Contratista, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco., otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **SMA-OPM-FAISMUN-2023-12** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra instancia en contra el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jal.

La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tanga por objeto reclamar cualquier pago posterior relacionado con el contrato.


### Manifestación de las partes.

El H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jal. y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:30 horas del día 03 de enero del 2024, en la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco:

  
LCP. ELIZABETH ALCALA DAVALOS  
Encargado de la Hacienda Municipal  
H. Ayuntamiento Constitucional  
San Miguel el Alto, Jalisco.  
HACIENDA MUNICIPAL





## ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

ARQ. FABIAN MARQUEZ OROZCO  
Director de Obras Públicas  
H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jal.

Por el Contratista:

C. SALVADOR MORALES HERNÁNDEZ  
APODERADO LEGAL "CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V."

