



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO No. SMA-OPM-PROPIOS-2024-01

-H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.
-HACIENDA MUNICIPAL.
-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

En la Ciudad de San Miguel el Alto Jalisco, siendo las **13:00 horas del día 17 de mayo del 2024 dos mil veinticuatro**, se reunieron en Hacienda y Tesorería municipal del H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, ubicada en Portal Independencia #4, en Palacio Municipal, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

LCP. ELIZABETH ALCALA DAVALOS, en su carácter de **ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL** del H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.

ARQ. FABIAN MARQUEZ OROZCO, en su carácter de **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS** del H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.


ING. ARTURO TENE HERNANDEZ RUIZ, en su carácter de Contratista y/o Representante Legal.

Para realizar con fundamento en los artículos 87 y 211 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y el artículo 56 de su reglamento, así como la cláusula Decima Novena del Contrato en que se establece el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos generales del contrato:

Número de contrato: **CONTRATO No. SMA-OPM-PROPIOS-2024-01**
Fecha de formalización: **22 FEBRERO 2024.**
Objeto del contrato: **"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALCALDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO"**
Monto original del contrato: **\$3'472,113.39 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE PESOS 39/100 M.N.);**
Plazo de ejecución contractual: **26 DE FEBRERO DE 2024-03 DE JUNIO DE 2024**
Fecha de inicio según contrato: **26 DE FEBRERO DE 2024**
Fecha de terminación según contrato: **03 DE JUNIO DE 2024**
Fecha de real de terminación : **02 DE MAYO DE 2024**


Importe contractual: **\$3'472,113.39 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE PESOS 39/100 M.N.);**





ACTA DE FINIQUITO DE OBRA


1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTAGAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,692.9600	\$	12.08	(DOCE PESOS 07/100 M.N.)	\$20,442.49
2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1,312.6050	\$	77.91	(SETENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.)	\$102,265.06
3	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA, ADOQUIN, EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO DE 15.00 A 20.00 CMS DE ESPESOR EXISTENTE, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,692.9600	\$	77.91	(SETENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.)	\$131,898.51
4	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.(NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).	M3	1,481.9010	\$	58.38	(CINCUENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.)	\$86,513.38
5	ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00)	m3/km	8,891.4060	\$	8.19	(OCHO PESOS 19/100 M.N.)	\$72,820.62
6	CONSTRUCCION DE CAPA DRENANTE DE 30 CM DE ESPESOR, CON MATERIAL DE FILTRO O BALASTRE CON TAMAÑOS DE 5" A 1/2" MAXIMO DE FINOS 10%, ACOMODADO MEDIANTE BANDEO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION.	M3	375.0300	\$	559.55	(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.)	\$209,846.16
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE 275 GR, INCLUYE: MATERIALES, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,250.1000	\$	68.67	(SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.)	\$85,844.37
8	SUB-RASANTE CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA N-CTR-CAR-1-01-009/16)	M3	187.5150	\$	509.88	(QUINIENTOS NUEVE PESOS 88/100 M.N.)	\$95,610.15
9	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE TRITURACIÓN Y MATERIAL DE BANCO EN PROPORCIÓN 70-30 COMPACTADA EN FORMA MECÁNICA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 100% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TENDIDO, COMPACTACIÓN, AFINE, HUMEDAD ÓPTIMA, MATERIAL, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	187.5150	\$	835.07	(OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.)	\$156,587.21
10	RELLENO EN AREAS DE BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95 % P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SU TRASPALCO AL FONDO DE LA CEPÁ, LA INCORPORACIÓN DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD ÓPTIMA.	M3	131.6400	\$	559.55	(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.)	\$73,658.50
11	GUARNICIÓN TIPO "PECHO DE PALOMA" CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 40 MM. CON DIMENSIONES DE 50 CM DE BASE, 17 CM DE ESPESOR DE LOSA, 32 CM DE RESPALDO. TERMINADO ESCOBILLADO, CORTADO SEGÚN MODULACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN. CIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, SELLADO DE JUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	M	248.2100	\$	525.32	(QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 32/100 M.N.)	\$130,389.68
12	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PRÉMEZCLADO FC=200 KG/CM2., R.N., T.M.A. 19 MM, CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S.C.T. N-CMT-2-02-005/04)	M2	438.8000	\$	456.56	(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)	\$200,338.53
13	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRÉMEZCLADO MR-42, R.N., T.M.A. 38 MM A 28 DIAS, DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y/O TEXTURIZADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO Y CURADO MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (N-CTR-CAR-1-04-009/06).	M2	1,126.4500	\$	633.40	(SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)	\$713,493.43
14	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO. INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA. (NORMA S.C.T. N-CSV-CAR-2-02-005/02)	M	804.6700	\$	26.88	(VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N.)	\$21,629.53





ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

15	CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 MM. X 17 MM., CON BACKER-ROD DE 13 MM DE DIÁMETRO (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR PARA JUNTAS SUPERSEAL P, TIPO FESTER O SIMILAR, (CONFORME A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA S.C.T. N-CSV-CAR-2-02-005/02, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, ENSANCHE CON CORTADORA HASTA 13 MM, SUMINISTRO, DESPERDICIO Y COLOCACIÓN.	M	1,201.0000	\$ 65.52	(SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)	\$78,689.52
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIAMETRO Y 70 CM DE DESARROLLO A CADA 80 CM DE SEPARACION. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, CORTES, COLOCACION, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	PZA	614.000	\$ 47.88	(CUARENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.)	\$29,398.32
17	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,692.9600	\$ 37.38	(TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)	\$63,282.84
18	Trazo y nivelación para instalación de tuberías de cualquier diámetro incluye: estacado, referencias, calhira, hilaza y mano de obra, el equipo topográfico, la mano de obra y la herramienta necesaria para su completa ejecución.	ML	288.2200	\$ 12.08	(DOCE PESOS 07/100 M.N.)	\$3,480.26
19	Excavación con equipo en zanjas, en material común, en seco, en zona b de 0.00 a 2.00m de profundidad, incluye, afoje, extracción del material, limpieza y afine de plantilla, afine de taludes, conservación de la zanja, el equipo, la mano de obra y la herramienta necesaria para su completa ejecución."	M3	23.0576	\$ 77.91	(SETENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.)	\$1,796.42
20	Excavación por medios manuales, en material común, en seco, en zona b de 0.00 a 2.00m de profundidad, incluye, afoje, extracción del material, limpieza y afine de plantilla, afine de taludes, conservación de la zanja, el equipo, la mano de obra y la herramienta necesaria para su completa ejecución."	M3	17.2932	\$ 198.87	(CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.)	\$3,439.10
21	Plantilla en zanjas con material de banco compactada al 85% P.V.S.M., incluye: suministro, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución	M3	17.2932	\$ 485.60	(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)	\$8,397.58
22	Instalación de tubería de PVC hidráulico, sistema inglés, RD-26 de 3" de diámetro, incluye: maniobras y acarreo locales, bajado a la zanja, limpieza, lubricación, su instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra necesaria para su completa ejecución.	ML	288.2200	\$141.85	(CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.)	\$40,882.57
23	Encamado y acostillado de tubo con material producto de banco, compactado al 90% P.V.S.M. en capas de 20 cms., el concepto incluye: su traspaleo al fondo de la cepa, la incorporación de agua y su homogeneización con la humedad óptima.	M3	51.8796	\$509.88	(QUINIENTOS NUEVE PESOS 88/100 M.N.)	\$26,452.37
24	Relleno de cepas con material producto de excavación compactado al 95 % P.V.S.M. en capas de 20 cms., el concepto incluye: la selección del material producto de la excavación, su traspaleo al fondo de la cepa, la incorporación del agua y su homogeneización con la humedad óptima.	M3	86.4660	\$85.60	(OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)	\$7,401.49
25	Atraque de 0.40x0.30x0.30 m de concreto fc=150 kg/cm2. r.n. l.m.a. de 38 mm., hecho en obra, para tubería de 762 mm. (3") de diámetro, en cruceros de agua potable. Incluye: materiales, mano de obra, cimbra y acarreo.	Pza	4.0000	\$375.36	(TRES CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)	\$1,501.44
26	Instalación de toma domiciliar de 1/2" de diámetro en tubo PVC de 3" ø, con tubería de polietileno de 1/2" con una longitud de 3.0 mts. Incluye: abrazadera de PVC de 3" x 1/2", válvula de inserción, Adaptador de 1/2", tubo de P.A.D. de 1/2" RD-92, 1 nipes galvanizados de 1/2" de 50 cms., 1 tapón macho de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro, cinta teflón, herramienta, equipo, materiales, acarreo necesarios y mano de obra, solo colocación.	PZA	20.0000	\$2,436.20	(DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)	\$48,724.00
27	TEE de PVC de 3" x 3" ø instalación	PZA	2.0000	\$1,625.80	(UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.)	\$3,251.60
28	Extremidad de PVC de 3" ø instalación.	PZA	2.0000	\$825.30	(OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 30/100 M.N.)	\$1,650.60
29	Cople de PVC de 3" ø instalación	PZA	2.0000	\$695.30	(SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.)	\$1,390.60
30	Válvula de compuerta de 3" ø vástago fijo y resilente de fo.fo. instalación	PZA	1.0000	\$3,654.25	(TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)	\$3,654.25
31	Empaque de neopreno de 3" ø instalación.	PZA	2.0000	\$105.45	(CIENTO CINCO PESOS 45/100 M.N.)	\$210.90
32	Tomillo de 5/8" x 3" instalación	PZA	8.0000	\$35.47	(TREINTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.)	\$283.76
33	Caja de válvulas tipo	PZA	1.0000	\$18,965.30	(DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.)	\$18,965.30
34	Codo de PVC de 90G. X 3" ø instalación	PZA	3.0000	\$563.10	(QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.)	\$1,689.30
35	Limpieza general al final de la obra.	M2	288.2200	\$11.50	(ONCE PESOS 50/100 M.N.)	\$3,314.53
36	Carga y Acarreo por medios mecánicos del material producto de corte y/o demoliciones, al primer kilómetro de distancia. Medido en secciones. Incluye. Abundamiento	M3	40.3508	\$58.38	(CINCUENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.)	\$2,355.68
37	Acarreo por medios mecánicos del material producto de corte y/o demoliciones, a kilómetros Subsecuentes. Medido en secciones. Incluye. Abundamiento	m3/km	201.7540	\$8.19	(OCHO PESOS 19/100 M.N.)	\$1,652.37





ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

38	Trazo y nivelación del terreno con aparato topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel a cielo abierto las veces que sea necesario, el concepto, incluye: madera de pino de 2da. para referencias, pintura de esmalte, clavos, cal hidra e hilos de plástico, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	156.1100	\$12.08	(DOCE PESOS 07/100 M.N.)	\$1,885.03
39	Excavación con equipo en zanjas, en material común, en seco, en zona "B" de 0.00 a 2.00m de profundidad, incluye, afloje, extracción del material, limpieza y afine de plantilla, afine de taludes, conservación de la zanja, el equipo, la mano de obra y la herramienta necesaria para su completa ejecución."	M3	408.2200	\$77.91	(SETENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.)	\$31,804.42
40	Excavación por medios manuales, en material común, en seco, en zona "B" de 0.00 a 2.00m de profundidad, incluye, afloje, extracción del material, limpieza y afine de plantilla, afine de taludes, conservación de la zanja, el equipo, la mano de obra y la herramienta necesaria para su completa ejecución."	M3	17.0510	\$198.87	(CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.)	\$3,390.93
41	Plantilla en zanjas con material de banco compactada al 85% P.V.S.M., incluye: suministro, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución	M2	16.9910	\$485.60	(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)	\$8,250.83
42	Instalación de tubería de PVC Serie-25, de 25 centímetros (10") de diámetro nominal, incluye: empaque, carga, flete al lugar de la obra, descarga, maniobras y acarreo locales hasta el sitio exacto de su instalación, bajado a la zanja, limpieza, lubricación, su instalación, prueba hidrostática, el equipo, la herramienta y la mano de obra necesaria para su completa ejecución.	M	156.1100	\$754.60	(SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)	\$117,800.61
43	Encamado y acostillado de tubo con material producto de banco, compactado al 90% P.V.S.M. en capas de 30 cms., el concepto incluye: su traspaleo al fondo de la cepa, la incorporación de agua y su homogeneización con la humedad óptima.	M3	56.4330	\$485.60	(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)	\$27,403.86
44	Relleno de cepas con material producto de banco compactado al 95 % P.V.S.M. en capas de 20 cms., el concepto incluye: la selección del material producto de la excavación, su traspaleo al fondo de la cepa, la incorporación del agua y su homogeneización con la humedad óptima.	M3	225.7320	\$485.60	(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)	\$109,615.46
45	Descarga domiciliaria con tubo de P.V.C. para alcantarillado sanitario de 6" de diámetro, serie 25, en línea de 10' con longitud de 6.00 mts., incluye: solo instalación. No incluye excavación, relleno y materiales.	PZA	20.0000	\$2,564.30	(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.)	\$51,286.00
46	Pozo de visita común de hasta 1.50 mts. De profundidad libre y 1.80 mts. de profundidad total, con diámetro exterior en base 1.80 mts., y plantilla de piedra braza e=30 cms. y muro a tezon de block 11 x 14 x 28 cms. ambos asentados con mortero cemento-arena de río 1:3, aplanado interior y exterior con mortero cemento arena de río 1:3 e= 2.5 cms., el concepto incluye: forjado de medias cañas y bancos, escalón de varilla de 3/4". No incluye excavación y rellenos, ni juego de brocal y tapa.	PZA	2.0000	\$21,253.11	(VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.)	\$42,506.22
47	Suministro e instalación de codo pvc de 45"x 6" hidráulico, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	20.0000	\$95.70	(NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.)	\$1,914.00
48	Suministro e instalación de sileta pvc de 10"x 6" sanitario, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	PZA	20.0000	\$465.80	(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)	\$9,316.00
49	Suministro y colocación de brocal y tapa de policoncreto en color gris en pozos de visita.	PZA	2.0000	\$6,145.00	(SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	\$12,290.00
50	Limpieza general al final de la obra.	M	156.1100	\$35.40	(TREINTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)	\$5,526.29
51	Carga y Acarreo por medios mecánicos del material producto de corte y/o demoliciones, al primer kilómetro de distancia. Medido en secciones, Incluye. Abundamiento	M3	425.2710	\$58.38	(CINCUENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.)	\$24,827.32
52	Acarreo por medios mecánicos del material producto de corte y/o demoliciones, a kilómetros Subsecuentes. Medido en secciones, Incluye. Abundamiento	m3/km	2,551.6260	\$8.19	(OCHO PESOS 19/100 M.N.)	\$20,897.82
53	Registro sanitario de 40 cm de ancho y 40 cm de largo. 60 cm de altura medidas libres elaborado a base de ladrillo de lama a sogá 5x11x22 cm. asentado y aplanado con mortero cemento-arena prop. 1:4. incluye: suministro y elaboración, plantilla de 10 cm. de espesor con concreto de f'c=150 kg/cm2, tapa de fo.fo. de 30 cm. de diámetro, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.0000	\$3,564.20	(TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)	\$71,284.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:						\$2,993,201.19
IVA 16.00%						\$478,912.19
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:						\$3,472,113.39
(TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE PESOS 38/100 M.N.)						

III.- Relación de estimaciones:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el Contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jal. son las que se relacionan a continuación:

Estimación número	De Fecha	Periodo que comprende	Monto Estimado	Monto Acumulado
ANTICIPO	12/03/2024	26/02/2024 AL 12/03/2024	686,028.35	686,028.35
ESTIMACION 1	21/03/2024	13/03/2024 AL 21/03/2024	820,000.00	1'506,028.35
ESTIMACION 2	15/04/2024	22/03/2024 AL 15/04/2024	850,000.00	2'356,028.35





ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

ESTIMACION 3 Y FINIQUITO	02/05/2024	16/04/2024 AL 02/05/2024	934,085.04	3'290,113.39
			Total:	\$ 3'290,113.39

IV.- Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad.

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, queda vigente durante 36 meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos asentada en el Acta de Entrega-Recepción física de este contrato, la fianza número **2276428** expedida por **CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco., no hubiera presentado ante la Institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el **ING. ARTURO RENE HARNANDEZ RUIZ**, Representante Legal y/o Contratista, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco., otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **SMA-OPM-PROPIOS-2024-01** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra instancia en contra el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jal.

La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago posterior relacionado con el contrato.

Manifestación de las partes.


El H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jal. y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:00 horas del día 17 de mayo del 2024, en la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por el H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco:



LCP ELIZABETH ALCALÁ DAVALOS
Encargada de la Hacienda Municipal
H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jal.









FABIAN MARQUEZ OROZCO
Director de Obras Públicas
H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jal.

Por el Contratista:



ING. ARTURO RENE HERNANDEZ RUIZ
Administrador General Único
"SOLUCIONES Y EJECUCIONES CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE"

