



ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

RECURSOS PROPIOS, EJERCICIO FISCAL 2022 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAS

SIENDO LAS 01 :00 HRS DEL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

EN LA CALLE ENTRE AVENIDA REVOLUCION MEXICANA, ENTRE PROFESORA IGNACIA JIMENEZ EN CABECERA MUNICIPAL.



REUNIDOS LOS CIUDADANOS, DR. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL; ARQ. FABIAN MARQUEZ OROZCO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

QUIENES UNIERON ESFUERZOS PARA REALIZAR LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO “

CONSISTIENDO EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE OBRA DE:

PRESUPUESTO DE OBRA					
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	PREELIMINARES				
A1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALIDRA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	205.00	\$28.00	\$5,740.00
A2	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -60 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	40.00	\$145.00	\$5,800.00
A3	DEMOLICION DE LOZA EXISTENTE, EMPEDRADO CARGAS ACARREOS DE MARERIAL EXEDENTE PUESTOS EN EL SANITARIO MUNICIPAL	M3	130.00	\$155.00	\$20,150.00



2021-2024



ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN

B	PAVIMENTO				
B1	AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	205.00	\$26.00	\$5,330.00
B2	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE HIDRAULICA , MATERIAL DE BANCO Y GRAVA DE 1 1/2", COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.,	M3	41.00	\$382.00	\$15,662.00
B3	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRAULICA 70-30, MATERIAL DE BANCO Y GRAVA DE 1 1/2", COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.,	M3	55.00	\$430.00	\$23,650.00
B4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, M'R42- R.N., T.M.A. 19 MM , 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESTRIBADO y/o TEXTURIZAD. INCLUYE: SUMINISTRO, EXTENDIDO, COLADO, NIVELADO, CIMBRA, DESCIMBRA, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	205.00	\$480.00	\$98,400.00
B5	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO. INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA.	ML	203.00	\$26.00	\$5,278.00
B6	CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 13 MM. X 17 MM., CON BACKER-ROD DE 13 MM DE DIÁMETRO (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR PARA JUNTAS SUPERSEAL P, TIPO FESTER O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, ENSANCHE CON CORTADORA HASTA 13 MM, SUMINISTRO, DESPERDICIO Y COLOCACIÓN.	ML	203.00	\$50.00	\$10,150.00

C	DRENAJE				
C1	INSTACION DE TUBO DE 8 " SERIE 25 DE DIÁMETRO, INCLUYE:ENCAMADO, MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	66.00	\$756.00	\$49,896.00
C2	REJILLA DE IPR DE 6X4 REFORZADADA CON MARCO RESISTETE A TRAFICO PESADO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$23,630.00	\$23,630.00
D	LIMPIEZA				
D1	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	205.00	\$6.00	\$1,230.00
				SUB TOTAL	\$264,916.00
				IVA	\$42,386.56
				TOTAL	\$307,302.56
(TRESIENTOS SIETE MIL TRESIENTOS DOS PESOS 56/100 M.N.)					





ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN

EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 307,302.56 (TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 56/100 MN)

LOS TRABAJOS SE INICIARON EL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2022 DOS MIL VEINTIDOS. Y SE TERMINARÍAN EL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2022 DEL MISMO AÑO.

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se determinan, que el proyecto se encuentra totalmente concluido y en funciones de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución; según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida.

FIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN


Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco
DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

"EL CONTRATISTA"



C. SALVADOR MORALES HERNANDEZ

APODERADO LEGAL

"CONSTRUCTORA CHATER S.A DE C.V."

