

BOJORGES SOLUCIONES EN EDIFICACION, S.A. DE C.V.



Obra: CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

Lugar: Ciudad: San Miguel el Alto, Jalisco.
Duración: 92 días naturales
Inicio obra: 30/12/2015
Fin obra: 30/03/2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
BORDA PERIMETRAL							
	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel M2 y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		100.00%				100.00%
			45.000000				45.000000
			\$357.75				\$357.75
	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a -2.00 m. en M3 material tipo I-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta		22.22%	77.78%			100.00%
			3.066700	10.733300			13.800000
			\$238.19	\$833.66			\$1,071.85
	Carga a mano de material producto del excavacion, volumen M3 medido compacto, incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta.			100.00%			100.00%
				13.800000			13.800000
				\$1,607.98			\$1,607.98
	Acarreo en camión Kms subsecuentes, de material producto M3/KM de las excavaciones, volumen medido medio suelto, Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.			100.00%			100.00%
				27.600000			27.600000
				\$200.65			\$200.65
	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación M2 con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.			100.00%			100.00%
				27.600000			27.600000
				\$675.10			\$675.10

Monto esta hoja:			\$595.94	\$3,317.39	\$3,913.33
Acumulado:			\$595.94	\$3,317.39	\$3,913.33

DIRECTOR GENERAL: MARIO MORENO GAONA

M

BOJORGES SOLUCIONES EN EDIFICACION, S.A. DE C.V.



Obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

Lugar: Ciudad: San Miguel el Alto, Jalisco.
Duración: 92 días naturales
Inicio obra: 30/12/2015
Fin obra: 30/03/2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	Cimiento de piedra brasa, asentada con mortero cemento M3 arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M3		85.71% 13.500000 \$13,935.92	14.29% 2.250000 \$2,322.65		100.00% 15.750000 \$16,258.57
	Anclaje de castillo con concreto de f'c= 200 kg/cm2, de PZA 40.0x40.0x40.0 cms. de sección armado con 4 varillas del n° 3 y estribos del n° 2 a cada 20.0 cms. incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, soldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.			14.29% 2.571400 \$523.80	85.71% 15.428600 \$3,142.80		100.00% 18.000000 \$3,666.60
	Cadena de desplante y corona de 20x20 cm. de concreto M hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, soldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.				100.00% 90.000000 \$20,084.40		100.00% 90.000000 \$20,084.40
	Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado M2 con mezcla cemento arena 1:4 acabado aparente, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.			26.67% 19.200000 \$4,791.94	73.33% 52.800000 \$13,177.82		100.00% 72.000000 \$17,969.76
Monto esta hoja: Acumulado:			\$595.94	\$14,459.72 \$17,777.11	\$30,341.79 \$30,341.79	\$13,177.82 \$13,177.82	\$57,979.33 \$61,892.66
DIRECTOR GENERAL: MARIO MORENO GAONA							

MA

BOJORGES SOLUCIONES EN EDIFICACION, S.A. DE C.V.



Obra: CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS
HEROES" EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

Lugar:
Ciudad: San Miguel el Alto, Jalisco.

Duración: 92 días naturales
Inicio obra: 30/12/2015
Fin obra: 30/03/2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	Castillo de 0.2 x 0.20 m. de concreto hecho en obra Fc=200 M kg/cm2, armex 15-15-4, Incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado común, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.				78.57%	21.43%	100.00%
					28,285,700	7,714,300	36,000,000
					\$6,415.77	\$1,749.75	\$8,165.52
	Portón en dos hojas abatibles de 4.00 x 2.00 m. a base de PZA marco de PTR de 1 1/4" x 1/8" y tablero de lámina cal. 20, acabado con pintura de esmalte, incluye: bisagras tubulares, cerradura de sobreponer, bivel y tejuelo, pasador porta candado, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.					100.00%	100.00%
						1.000000	1.000000
						\$11,838.37	\$11,838.37

Monto esta hoja:
Acumulado:

DIRECTOR GENERAL: MARIO MORENO GAONA

\$595.94

\$6,415.77

\$17,777.11

\$13,588.12

\$20,003.89

\$26,765.94

\$81,896.55

M

BOJORGES SOLUCIONES EN EDIFICACION, S.A. DE C.V.



Obra: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS
HEROES" EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

Lugar: Duración: 92 días naturales
Ciudad: San Miguel el Alto, Jalisco. Inicio obra: 30/12/2015
Fin obra: 30/03/2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:							
ACUMULADO:			\$595.94	\$17,777.11	\$36,757.56	\$26,765.94	
PORCENTAJE PERIODO:			\$595.94	\$18,373.05	\$55,130.61	\$81,896.55	
PORCENTAJE ACUMULADO:			0.73%	21.71%	44.88%	32.68%	
			0.73%	22.43%	67.32%	100.00%	

MM