

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

RECURSOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAS

SIENDO LAS 11:30 HRS DEL DÍA 16 DEL MES DE JULIO DEL 2022, EN LA CALLE MATAMOROS CON LA FINCA UBICADA CON NUMERO 2, DONDE SE ENCUENTRA LAS ISNTALACIONES DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL

REUNIDOS LOS CIUDADANOS, DR. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL; SECRETARIO GENERAL Y ARQ. FABIAN MARQUEZ OROZCO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

QUIENES UNIERON ESFUERZOS PARA REALIZAR LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO"


CONSISTIENDO EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE OBRA:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01	Suministro e instalación de mueble de baño W.C. De tanque bajo, tipo alargado mca. american standard color blanco mod. Drakar de 4.8 lts, incluye: mangueras de alimentación, asiento, brida y lave angular.	PZA	6.0000	\$ 3,925.60	(TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.)	\$23,553.60
02	Suministro e instalación de mingitorio cascada universal blanco ideal estándar, incluye: conexiones y material de fijación mano de obra, herramienta, equipo, acarrees y maniobras.	pza	2.0000	\$ 5,890.25	(CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 25/100 M.N.)	\$11,780.50
03	Base para lavabos con apoyo lateral de placa de fibrocemento durock a dos caras de 0.60x2.95 mts a base de durock y basidor de poste y canal 9.20 galv, cal 26, encinado con malla fibra de vidrio y resanado en sus juntas con base coat.	PZA	2.0000	\$ 8,467.50	(OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)	\$16,935.00
04	Suministro y colocación de recubrimiento para la base de lavabos a base de loseta porcelanica de 80x80cm mca tendenza en base de lavabos con medidas de 0.60x2.95, 0.75 de altura y 12 cm de espesor, asentada con pegazulejo y juntas con junteador sin arena misma marca.	PZA	2.0000	\$ 6,954.20	(SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)	\$13,908.40
05	Suministro e instalación de lavabo de sobreponer redondo mca. tendenza de 47 cm diámetro, color blanco, incluye: cepol Urrea con contra sin rebosadero, mangueras de alimentación, mezcladora mono mando, y laves angulares.	PZA	4.0000	\$ 3,914.60	(TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N.)	\$15,658.40
06	Suministro y colocación de tarja de acero inoxidable incluye: herramienta y mano de obra	PZA	1.0000	\$ 3,845.70	(TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.)	\$3,845.70
07	Línea de alimentación de gas para cocina con tubería galvanizada rosca de 1" a 1/2" incluye: válvulas, conexiones, pruebas, herramienta y mano de obra	sal	1.0000	\$ 5,148.36	(CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.)	\$5,148.36



ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN

08	Suministro y colocación de ventaneria de aluminio negro 200 con perfil de 3" con vidrio tintex de 6 mm de 2.23 x 1.27 mts incluye: fijación mosquiteros, herramienta y mano de obra	Pza	5.0000	\$	20,560.00	(VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	\$102,800.00
09	Suministro y colocación de puerta de aluminio negro 200 con perfil de 3" y 2" con vidrio tintex de 6 mm de 1.50 x 2.50 mts vidrio por la parte de arriba incluye: fijación mosquiteros, herramienta y mano de obra	Pza	1.0000	\$	19,780.00	(DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	\$19,780.00
10	Suministro y colocación de puerta de aluminio negro 200 con perfil de 3" y 2" con vidrio tintex de 6 mm de 2.00 x 2.50 mts vidrio por la parte de arriba incluye: fijación mosquiteros, herramienta y mano de obra	Pza	3.0000	\$	23,752.00	(VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)	\$71,256.00
11	Suministro y colocación de puerta abatible doble de aluminio negro 200 con perfil de 3" y 2" con vidrio tintex de 6 mm de 2.55 x 2.85 mts vidrio por la parte de arriba incluye: fijación mosquiteros, herramienta y mano de obra	Pza	1.0000	\$	29,962.25	(VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.)	\$29,962.25
12	Suministro y colocación de puerta de aluminio negro 200 con perfil de 3" y 2" con vidrio tintex de 6 mm de 1.00 x 2.20 mts vidrio por la parte de arriba incluye: fijación mosquiteros, herramienta y mano de obra	Pza	2.0000	\$	13,088.00	(TRECE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	\$26,176.00
13	Suministro y colocación de ventaneria de aluminio negro 200 con perfil de 3" con vidrio tintex de 6 mm de 0.30 x 1.10 mts incluye: fijación mosquiteros, herramienta y mano de obra	Pza	2.0000	\$	4,480.50	(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 M.N.)	\$8,961.00
14	Suministro e instalación de puerta de tambor de 1.00x2.10m a base de bastidor de madera de pino forrado con triplay de caobilla de 6 mm, terminada en laca de 1" en color según muestra, incluye marco, jambas topes, chapa de intercomunicación c/lave, tope y herrajes.	PZA	2.0000	\$	12,304.60	(DOCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N.)	\$24,609.20
15	Retiro de material producido de los trabajos realizado fuera de la obra a tiro libre en camion de 6.00 m3 a tiradero oficial	Vje	5.0000	\$	803.84	(OCHOCIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N.)	\$4,019.20
16	Limpieza gruesa durante los trabajos a realizar durante el tiempo en realizar la obra	Sem	3.0000	\$	895.60	(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)	\$2,686.80
17	Limpieza fina al final de la obra	m2	280.7000	\$	24.50	(VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.)	\$6,877.15
18	Suministro y colocación de cantera de la region en molduras de 15.0 cms. De ancho, incluye: suministro de materiales, materiales de fijación, mano de obra, equipo y herramienta	ml	150.0000	\$	795.00	(SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	\$119,250.00
19	Suministro y colocación de cantera de la region en molduras de 25.0 cms. De ancho, incluye: suministro de materiales, materiales de fijación, mano de obra, equipo y herramienta	m2	46.0000	\$	871.00	(OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)	\$40,066.00
20	suministro y colocación de cantera de la region laminado de 2.0 cms. De espesor, incluye: materiales de fijación mano de obra, equipo y herramienta	m2	150.6000	\$	585.60	(QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)	\$88,191.36
21	suministro y colocación de cantera de la region en columnas de 40x40 cm, incluye: materiales de fijación mano de obra, equipo y herramienta	Pza	6.0000	\$	2,695.40	(DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)	\$16,172.40
22	suministro y colocación de cantera de la region en pedestales de 50x50x60 cm, incluye: materiales de fijación mano de obra, equipo y herramienta	Pza	6.0000	\$	3,150.00	(TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	\$18,900.00
23	Suministro y colocación de piso porcelánico de calidad comercial con pegapiso porcelánico y juntas con juntador superwhite incluye: demolición de piso existente, firme, cortes, desperdicios, herramienta y mano de obra	M2	16.4000	\$	986.50	(NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)	\$16,178.60





ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN


24	Suministro y colocación zócalo de 7 cm de altura base de loseta de cerámica, asentada con pega piso junteador misma marca.	ML	16.6000	\$ 325.60	(TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.)	\$5,404.96
25	Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica bereinte 7, base agua, acabado mate, secado rápido al tado en 1 hr. color institucional para fachadas, en toda la superficie. Incluye: materiales, mano de obra certificada para trabajos en altura, herramienta, consumibles, rodillos, brochas, repuestos y equipo de protección personal. (Notas: no incluye equipo de elevación Genie)	M2	1,102.2600	\$ 146.80	(CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)	\$161,811.77
26	Firme de concreto de 8 cm de espesor, con concreto premezclado f'c= 150 kg/cm ² , incluye; materiales, habilitado, cortes, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, pruebas de laboratorio, limpieza, delimitación del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (p.u.o.t.)	M2	51.5800	\$ 355.60	(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)	\$18,341.85
27	Piso terminado de concreto lavado de mortero cemento-arena en prop.1:4 en placas de 1.20 x 1.2 mts. Y un espesor de 15 cm con malla de refuerzo 6-6/10-10. Incluye: andamios, resanes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. (p.u.o.t.)	M2	86.2800	\$ 780.00	(SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	\$67,298.40
28	Muro de soga a base de tabicón de jalcreto 11x14x28 cm, asentado con mortero de cemento gris y arena de río en prop. 1:4, terminado común a una altura Max de 4.00 mts, incluye: andamios.	M2	15.1600	\$ 680.40	(SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.)	\$10,314.86
29	Aplanado en muros con mortero cenrio prop 1:4 acabado apallido fino hasta 3.50 mts de alto incluye: herramienta y mano de obra	M2	15.1600	\$ 325.60	(TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.)	\$4,936.10
37	Suministro y colocación de ventaneria corrediza de aluminio negro 200 con perfil de 3" con vidrio íntex de 6 mm de 2.80 x 2.68 mts incluye: fijación, herramienta y mano de obra	Pza	2.0000	\$ 21,020.00	(VEINTUN MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)	\$42,040.00
38	Suministro y colocación de llave mezcladora cromada tipo cuello de ganso, con manerales, suministro y colocación, acarreo, almacenamiento, materiales para fijación, cinta teflon, sello de juntas con down corning, mano de obra calificada, herramienta, pruebas, limpieza del lugar de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución del concepto. (p.u.o.t.)	Pza	1.0000	\$ 7,050.00	(SIETE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	\$7,050.00
39	Reja de de 3.20 m x 2.20 m acero a base de marco de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" y redondo liso de 1/2", incluye suministro, pintura, instalación, herramientas y mano de obra.	Pza	1.0000	\$ 11,200.00	(ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	\$11,200.00
40	Suministro y colocación de plantas de ornato para jardinería, incluye tierra vegetal, acarreo, herramientas y mano de obra.	Pza	20.0000	\$ 325.00	(TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)	\$6,500.00
41	suministro, fabricación e instalación de cocina integral de madera rosa morada, cubierta de formica , incluye corredoras y bisagras para puertas y cajones, herramientas y mano de obra.	m	6.5000	\$ 16,100.00	(DIECISEIS MIL CEN PESOS 00/100 M.N.)	\$104,650.00
42	Suministro y colocación de mamparas divisorias en módulo de baños de mujeres con estructura de tubo de 1 1/2" x 1 1/2" con policarbonato. incluye: kit de instalación, material, mano de obra, herramientas, nivelación, equipos de acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	Pza	1.0000	\$ 24,640.00	(VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	\$24,640.00
43	Suministro y colocación de mamparas divisorias en módulo de baños de hombres con estructura de tubo de 1 1/2" x 1 1/2" con policarbonato. incluye: kit de instalación, material, mano de obra, herramientas, nivelación, equipos de acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	Pza	1.0000	\$ 20,580.00	(VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	\$20,580.00
44	Suministro y colocación de mamparas divisorias en mgitorio de baños de hombres con estructura de tubo de 1 1/2" x 1 1/2" con policarbonato. incluye: kit de instalación, material, mano de obra, herramientas, nivelación, equipos de acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	Pza	2.0000	\$ 3,100.00	(TRES MIL CEN PESOS 00/100 M.N.)	\$6,200.00

EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE **\$1,638,047.02** (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.),

LOS TRABAJOS SE INICIARON EL DÍA **09 DE MAYO DE 2022**. Y SE TERMINARÍAN EL DÍA **15 DE JULIO DEL MISMO AÑO**.

FECHA REAL DE TERMINO DE OBRA: **15 DE JULIO DEL 2022**


2021-2024





ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se determinan, que el proyecto se encuentra totalmente concluido y en funciones de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución; según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida.

FIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel El Alto, Jalisco
FABIAN ALFONSO NAVARRO TRUJILLO
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel El Alto, Jalisco
ARQ. FABIAN MARQUEZ OROZCO
DIR. OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. GERARDO LOZA GONZALEZ
"EL CONTRATISTA"



2021-2024