

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO**

RECURSOS PROPIOS 2022

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAS

SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DÍA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, EN LA CALLE FERMIN PADILLA, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD PAULITA MORENO.


REUNIDOS LOS CIUDADANOS, DR. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL; SECRETARIO GENERAL Y ARQ. FABIAN MARQUEZ OROZCO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

QUIENES UNIERON ESFUERZOS PARA REALIZAR LA OBRA: REHABILITACION UNIDAD ADMINISTRATIVA PAULITA MORENO EN LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, con un costo de \$1'372,872.97 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL),

CONSISTIENDO EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE OBRA:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
01	Limpieza gruesa para realizar trabajos, en sótano, planta alta y azotea, para impermeabilizar y restaurar pisos, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M2	652.5300	\$ 24.50	\$15,986.99
02	Resane y preparación de area para recibir impermeabilizante, sobre enladrillado, incluye; materiales, herramienta y equipo, mano de obra requerida, p.u.o.t	M2	217.5100	\$ 125.89	\$27,382.33
03	Suministro y aplicación de impermeabilizante marca Berel cobre cryl 5 años color terracota, o similar incluye herramienta y mano de obra .	M2	217.5100	\$ 289.60	\$62,990.90
04	Suministro y aplicacion de pintura esmalte comex 100 o similar, sobre herreria, incluye, lijado, limpieza y una mano de anticorrosivo con desarrollo de 0.50 m2 en ambas caras por pza (2 manos)	pza	16.0000	\$ 1,186.40	\$18,982.40
05	Revision y reparacion de salidas hidraulicas y sanit, incl. sellado de fugas, tub. hidr. y sanit. de diferentes diametros, ranurado de muros y pisos, material	PZA	15.0000	\$ 1,468.25	\$22,023.75
06	suministro y colocacion de finaco rotoplas 1100 lbs. con salida de 3/4" y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.0000	\$ 12,640.60	\$12,640.60
07	Alimentación y descarga de finaco con tubo de cobre solamente la respiradera de 25 mm. y valvula de compuerta de bronce de 25 mm. incl. y todo lo necesario para su buen funcionamiento	PZA	1.0000	\$ 8,640.25	\$8,640.25


RC



ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN



08	Construcción de carcamo de bombeo en sotano para prevención de escurrimiento de agua, incluye construcción, impermeabilización, bomba de lodos y conexión a red sanitaria.	PZA	1.0000	\$	26,458.90	\$26,458.90
09	Suministro e instalación de marco con tapa de ferro fundido de 50x50 cm con peso de 97 kg (mediano). incluye: mano de obra, materiales, acarrees , hombro de peón, fetes y maniobras locales.	KG	97.0000	\$	135.60	\$13,153.20
10	Herrería a base de solera y ptr de ferro empotrada a la cadena del muro,reforzada, incl: pintura primario anticorrosivo y acabado con pintura esmalte acrílico, soldadura, equipo necesario, mano de obra y herramienta, medidas de 3.0	KG	625.0000	\$	135.60	\$84,750.00
11	Puerta de madera de parota de primera de 1/2", con jaladera ejecutiva acabado labn, mca. Phillips o similar, acabado con barniz natural. (dimensiones 0.85x2.20m).	PZA	4.0000	\$	20,456.80	\$81,827.20
12	Puerta ventana de madera de parota de primera de 1/2", con jaladera ejecutiva acabado labn, mca. Phillips o similar, acabado con barniz natural. (dimensiones 1.5x2.20m)	PZA	12.0000	\$	30,563.40	\$366,760.80
13	Salida eléctrica para iluminación, desde tablero hasta luminaria. incluye: tubería conduit pared delgada de 19 mm, cajas, coples, cortes, dobles, conductores con aislamiento fhw-ls 75°c cal. 14, trazo, fijación, conexiones, soportería, tubos flexibles, retiro de los materiales sobrantes y tdo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t	Salida	112.0000	\$	752.68	\$84,300.16
14	Salida eléctrica para contacto doble monofásico aterrizado. incluye: contacto polarizado dúplex, marca bfcino o equivalente, placa modelo qz4803m3atc quinzño mx color perla, tubería conduit pared delgada de 19 mm, cajas, coples, conductores con aislamiento fhw-ls 75°c cal.10, trazo, fijación, conexiones, soportería, andamios, pruebas, retiro de los materiales sobrantes y tdo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t	Salida	157.0000	\$	747.50	\$117,357.50
15	salida eléctrica para apagador, incluye: apagador sencillo y/o doble marca bfcino o equivalente, placa modelo qz4803m3atc quinzño mx color perla. incluye: tubería conduit pared delgada de 19 mm, cajas, coples, conductores con aislamiento fhw-ls 75°c cal. 12, trazo, fijación, conexiones, soportería, andamios, pruebas, retiro de los materiales sobrantes y tdo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t	Salida	39.0000	\$	1,207.45	\$47,090.55
16	Suministro e instalación de centro de carga de 30 espacios, Incluye: suministro de materiales, colocación, instalación, conexiones, pruebas, mano de obra, herramientas, equipo y tdo lo necesario para su completa ejecución.	Pza	1.0000	\$	7,569.40	\$7,569.40
17	Suministro e instalación de centro de carga de 2 espacios, Incluye: suministro de materiales, colocación, instalación, conexiones, pruebas, mano de obra, herramientas, equipo y tdo lo necesario para su completa ejecución.	Pza	1.0000	\$	1,654.80	\$1,654.80
18	Suministro e instalación de para base de medidor de 220 watts, suministro de materiales, colocación, instalación, conexiones, pruebas, mano de obra, herramientas, equipo y tdo lo necesario para su completa ejecución.	Pza	1.0000	\$	8,745.20	\$8,745.20
19	Suministro y colocación de registro telefónico con fondo de madera y marco desahorillable. incluye: materiales menores, puerta, chapa, fijación, limpieza, herramientas, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su colocación.	Pza	2.0000	\$	8,365.40	\$16,730.80
20	salida para red de voz y dabs (para internet y telefonía por red), no incluye cableado ni tapas accesorios, incluye tubería conduflex, guía calibre 14 y chalupas de salida y registros de pvc ,material y mano de obra.	Salida	22.0000	\$	1,345.60	\$29,603.20
21	Suministro e instalación de lámpara con difusor blanco de empotrar de 2.40, incluye: conexiones y material de fijación mano de obra, herramienta, equipo, acarrees y maniobras.	Salida	48.0000	\$	348.90	\$16,747.20
22	Suministro e instalación de lámpara con difusor blanco de empotrar de 1.20, incluye: conexiones y material de fijación mano de obra, herramienta, equipo, acarrees y maniobras.	Salida	23.0000	\$	348.90	\$8,024.70





ACTA EN ENTREGA Y RECEPCIÓN

23	Suministro e instalación de lámpara plafón en área de estacionamiento, incluye: conexiones y material de fijación mano de obra, herramienta, equipo, acarreos y maniobras.	Salida	32.0000	\$ 348.80	\$11,164.80
24	Suministro e instalación de lámpara de piso en columna en área de estacionamiento, incluye: conexiones y material de fijación mano de obra, herramienta, equipo, acarreos y maniobras.	Salida	49.0000	\$ 1,495.60	\$73,284.40
25	Limpieza general de la obra para su entrega final, Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo de desperdicios fuera de la obra y equipo de seguridad	M2	652.5300	30.1000	\$19,641.15

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:		\$1,183,511.18
		IVA 16.00% \$189,361.79
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:		\$1,372,872.97



EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1'372,872.97 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL), LOS TRABAJOS SE INICIARON EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022. Y SE TERMINARÍAN EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.

FECHA REAL DE TERMINO DE OBRA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se determinan, que el proyecto se encuentra totalmente concluido y en funciones de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida.

FIRMAS DE LOS QUE INTERVIENEN


 H. Ayuntamiento Constitucional
 San Miguel el Alto, Jalisco
DRA. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO
 PRESIDENHA MUNICIPAL

 H. Ayuntamiento Constitucional
 San Miguel el Alto, Jalisco
ARC. FABIAN MARQUEZ OROZCO
 DIR. OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO




C. RAQUEL CARRASCO LIMON
"EL CONTRATISTA"

